



Decreto Dirigenziale n. 581 del 15/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 321
CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL
PROGETTO DI CUI AL DRD N. 182 DEL 31/07/2009 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell’AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la Misura **321** approvati con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DRD n. 374 del 29/06/2012 decreto differimento termini finale di attuazione dei progetti ammessi ai benefici con i Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell’Area Generale 11 – Sviluppo Attività Settore Primario – n.32 del 05/08/2008 e n.40 del 05/06/2009, il quale stabilisce che i termini finali sono differiti a 36 mesi a partire dalla data di notifica dei Decreti di Concessione;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. **182** del 31/07/2009 alla Comunità Montana Monti Picentini identificata dal CUAA 95049020654, tra l’altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € **411.552,18** pari al 100% della spesa ammessa di € **411.552,18** per la realizzazione di un progetto di investimenti successivamente rideterminato con proprio DRD n. **1565** del 29/10/2010 in € **312.085,30** a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 36 mesi dalla data di notifica del DRD n.185 avvenuta il 08/08/2009;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione del progetto è stato posticipato al 07/08/2012 con proprio DRD n.374 del 29/06/2012;

VISTA l’istanza di ulteriore proroga inoltrata dalla Comunità Montana Monti Picentini identificata dal CUAA 95049020654 il 07/08/2012 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2012.0608187 del 07/08/2012, con la quale si chiede una ulteriore proroga di giorni **145**;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d’opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute e non prevedibili quali:

- la richiesta sub-appalto da parte della ditta appaltatrice acquisita agli atti dello scrivente Ente in data 15/06/2011 – prot. 3674 regolarmente autorizzati con proprio provvedimento in data 21/06/2011;
- le risoluzioni delle problematiche connesse allo start-up ed alla definizione delle procedure organizzative e di spesa benché conclusasi in data 14 aprile 2012, con l'approvazione delle procedure per l'erogazione dell'IVA agli organismi di diritto pubblico, ha ingenerato un rallentamento nell'avanzamento della spesa e dei lavori, risolto con l'accreditamento delle risorse solo nel mese di maggio 2012, con conseguenti ripercussioni sui primi due saldi e quindi sull'esecuzione dei lavori;
- il conseguente rallentamento dei lavori di completamento protrattisi sino al 19 marzo 2012 – giusta nota del direttore dei lavori prot.1370 del 19/03/2012;
- la tardiva trasmissione degli atti contabili (nota prot.1897 del 13/04/2012) relativi al secondo stato avanzamento lavori cronoprogramma;
- i particolari eventi meteorici riconducibili alle nevicate e gelate dei mesi di gennaio e febbraio 2012;
- la difficoltà di procedere all'affidamento del servizio di forniture arredi ed attrezzature informatiche, riconducibili alla mancata partecipazione di imprese;

DATO ATTO che l'istanza di ulteriore proroga è pervenuta entro i termini assegnati per il completamento del progetto e che pertanto non vanno applicate le disposizioni di cui al DRD n. 45 del 17/06/2010;

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 182 del 31/07/2009 e DRD n. 374 del 29/06/2012, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è prorogato di giorni **145** a far data dal 07/08/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **30/12/2012**;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che si intende di seguito riportato di modificare il proprio DRD n. 182 del 31/07/2009 e DRD n. 374 del 29/06/2012, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, il termine per la conclusione delle progetto è ulteriormente prorogato di giorni **145** a far data dal 07/08/2012 e pertanto lo stesso scadrà il **30/12/2012**.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. *Bruno Danise*