



Decreto Dirigenziale n. 67 del 27/09/2013

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 17 - Tecnico-Amministrativo Provinciale Foreste - Avellino

Oggetto:

P.S.R. Campania 2007- 2013; Misura 226 - Azione E. Beneficiario Comune di Zungoli (AV) - Decreto Dirigenziale di Concessione n. 105 del 14 ottobre 2010 - Approvazione della perizia di variante in corso d'opera del progetto "Opere di regimazione delle acque e di consolidamento del vallone fosso in loc. Cannitelle" e contestuale concessione di proroga del termine di ultimazione del progetto.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Dirigente del Settore Foreste di Avellino n. 105 del 14 ottobre 2010, è stato concesso al Comune di Zungoli (C.U.A.A.: 81002030641) un Contributo per l'importo complessivo di €625.000,01 (al netto dell'IVA), a valere sull'Azione E della Misura 226 del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007 - 2013, per la realizzazione del Progetto: "Opere di regimazione delle acque e di consolidamento del Vallone fosso, in loc. Cannitelle", e di cui alla Domanda di Aiuto (I.D.: 333562384), secondo il seguente prospetto:

Importo Lavori Soggetti a Ribasso	534.307,93
Oneri per la Sicurezza	12.289,92
Imprevisti	11.437,87
Spese Generali	66.964,29
Totale	625.000,01

- con Decreto del Dirigente del Settore Foreste di Avellino n. 107 del 19 luglio 2011, in esito alle procedure di Gara, il Contributo concesso con il precedente Decreto n. 105 del 14 ottobre 2010 è stato rimodulato in complessivi 544.810,85€, secondo il seguente prospetto:

Lavori	454.118,77
Oneri per la Sicurezza	12.289,92
Imprevisti	11.437,87
Spese Generali	66.964,29
Totale	544.810,85

- con nota n. 1313 del 31 luglio 2013 acquisita al n. 556123 del Protocollo Generale, Il Comune di Zungoli (C.U.A.A.: 81002030641) ha prodotto una Richiesta di "Variante in corso d'opera" e conseguente "Proroga del Termine finale" del Progetto "Opere di regimazione delle acque e di consolidamento del Vallone fosso in loc. Cannitelle" - ai sensi del Manuale delle Procedure del P.S.R. Campania 2007-2013 (Punto PR 11 - INV) - motivata dal fatto che - rispetto al Progetto esecutivo - durante l'esecuzione dei lavori, sono state riscontrate delle modeste differenze di quota tra sponde ed alveo, dovute a lievi smottamenti provocati dalle abbondanti piogge e nevicate verificatesi nel mese di febbraio del 2012, piogge e nevicate che hanno anche causato la deformazione di alcuni gabbioni preesistenti;

- alla medesima richiesta sono stati allegati i seguenti elaborati tecnici: **1.** Relazione Tecnica Generale; **2.1** Planimetria Generale delle Opere; **2.2** Sezioni Trasversali; **3.** Verifica Idraulica; **4.** Relazione Paesaggistica; **5.** Computo Metrico Estimativo; **6.** Quadro Economico; **7.** Quadro Comparativo e Quadro Economico, **8.** Programma dei Lavori oltre che la Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 30 del 30 luglio 2013, di approvazione della Conferenza dei servizi (indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241) del 21 giugno 2013 e la Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 31 del 30 luglio 2013 di approvazione della medesima Proposta di Variante;

Vista la Legge Regionale della Campania n. 11 del 4 luglio 1991, che definisce l'Ordinamento Amministrativo degli Uffici della Giunta Regionale della Campania;

Visto il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 612 del 29 ottobre 2011) che definisce l'Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 6 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento n. 14 del 21 dicembre 2012 (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 710 del 10 dicembre 2012) di modifica ed integrazione del Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 (Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania);

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 28 giugno 2013 di approvazione di ulteriori modifiche al "Disciplinare recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale ai dirigenti della

Giunta Regionale della Campania”, con la quale il termine per il conferimento degli incarichi previsti dal nuovo ordinamento è stato prorogato al 30 settembre 2013;

Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.);

Visto il Regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006 n. 1974/2006 che reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005;

Vista la Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010, con la quale è stata recepita la Decisione della Commissione UE C(2010) n. 1261 del 2 marzo 2010 di approvazione della revisione del PSR - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013, a parziale modifica della Decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 132;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 32 del 5 agosto 2008 - pubblicato sul Numero Speciale del B.U.R.C. del 29 settembre 2008 - con il quale sono state approvate le Disposizioni Generali ed i Bandi di Attuazione delle Misure del P.S.R. Campania 2007 - 2013, e - tra queste - il Bando della Misura 226;

Visto il Decreto n. 72 del 1° ottobre 2009, con il quale l’Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007 - 2013 ha approvato - tra le altre - modifiche al Bando di attuazione della Misura 226, già approvato con il Decreto n. 32 del 5 agosto 2008;

Visto il Decreto n. 42 del 29 ottobre 2008, con il quale l’Autorità di Gestione ha definito le modalità organizzative per l’attuazione del P.S.R. Campania 2007 - 2013, prevedendo, tra gli altri - quale Soggetto Attuatore - il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Avellino;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Foreste di Avellino n. 105 del 14 ottobre 2010 di Concessione dell’Aiuto al Beneficiario “Comune di Zungoli”, C.U.A.A.: 81002030641, per la realizzazione del Progetto: “Opere di regimazione delle acque e di consolidamento del vallone Fosso in loc. Cannitelle” (I.D.: 333562384) e il successivo Decreto n. 107 del 19 luglio 2011 di Rimodulazione dell’Aiuto, in esito alle procedure di Gara;

Visto il Decreto dell’Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007-2013 n. 37 del 18 maggio 2012, con il quale sono stati rideterminati i Termini finali di conclusione delle Operazioni (indicati nei rispettivi Decreti di Concessione di Aiuto) previsti dai Bandi approvati con Decreto del Coordinatore dell’Area Generale “Sviluppo Attività Settore Primario” n. 72 del 1° ottobre 2009;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Foreste di Avellino n. 47 del 3 luglio 2012, con il quale è stato rideterminato il Termine Finale per la conclusione delle operazioni al 14 ottobre 2013, ai sensi del Decreto dell’Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007 - 2013 n. 37 del 18 maggio 2012;

Visto il Decreto n. 68 del 30 luglio 2012 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 6 agosto 2012) con cui l’Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007 - 2013 ha approvato - tra le altre - la Check - list di controllo degli Investimenti finanziati a valere sulla Misura 226, al fine di verificare la conformità e la correttezza alla normativa europea e nazionale delle procedure utilizzate dai Soggetti Beneficiari, con particolare riferimento agli obblighi previsti per i Soggetti Pubblici in materia di appalti;

Vista la Circolare n. 421884 del 1° giugno 2012, con la quale l’Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007-2013 ha fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione del Decreto n. 37 del 18 maggio 2012;

Considerato che:

- con Decreto n. 72 del 1° ottobre 2009, l’Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007 - 2013 ha approvato - tra le altre - modifiche al Bando di attuazione della Misura 226, già approvato con il Decreto n. 32 del 5 agosto 2008, prevedendosi espressamente che è consentita la richiesta di una sola variante, esclusivamente in corso d’opera, regolata dalle disposizioni previste dall’art. 132 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e secondo le regole dal Manuale delle Procedure del P.S.R. Campania 2007 - 2013;

- gli esiti dei controlli effettuati sulla complessiva documentazione prodotta dal Beneficiario in relazione alla Domanda di Aiuto I.D.: 333562384 (Check-list n. 1856 e n. 1858 dell'11 settembre 2013) non hanno evidenziato, ai sensi del Decreto dell'Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007 - 2013 n. 68 del 30 luglio 2012, motivi di Annullamento o Revoca del Contributo concesso al Beneficiario Comune di Zungoli;

- a seguito dell'esame degli elaborati allegati alla Richiesta di Variante prodotta con nota n. 1313 del 31 luglio 2013, e in particolare la Planimetria Generale delle Opere (All. 1), la fase Istruttoria tecnico - amministrativa della Variante (svolta dal dott. Carmine Del Mastro, R.U.D.A. e dal dott. Elio Muscetta, Referente provinciale della Misura 226) si è conclusa con proposta favorevole per l'approvazione della stessa (Verbale n. 1857 dell'11 settembre 2013, in quanto:

1. è la prima ed unica Variante presentata in ordine alla realizzazione del Progetto: "Opere di regimazione delle acque e di consolidamento del vallone Fosso in loc. Cannitelle", già ammesso a finanziamento con il Decreto del n. 105 del 14 ottobre 2010;
2. non modifica la natura dell'Investimento, né pregiudica la conformità del Progetto allo stesso Bando e alla Misura di riferimento; né produce variazione dell'importo complessivo ammesso a finanziamento, non alterando l'equilibrio degli elementi di valutazione, né determinando alcuna riduzione del punteggio attribuito;
3. ai sensi del primo comma dell'art. 132 del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006, le Varianti in corso d'opera possono essere ammesse per cause imprevedute e imprevedibili, senza aumento di costo, sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
4. trattandosi di lavori su beni del Demanio idrico, risulta acquisita l'Autorizzazione del competente Settore del Genio Civile di Ariano Irpino, come pure risultano acquisiti gli altri Pareri ed Autorizzazioni degli Enti preposti (Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale di Zungoli n. 31 del 30 luglio 2013);

- dalla lettura del Cronoprogramma di Progetto, pure allegato alla Richiesta di "Variante in corso d'opera" e "Proroga del Termine finale" n. 1313, si evince la necessità di prevedere che dalla data di approvazione della Variante occorreranno circa due mesi per l'ultimazione dei lavori, a cui dovrà aggiungersi necessariamente un ulteriore mese per il completamento degli adempimenti tecnici, amministrativi e contabili necessaria per la chiusura del Progetto;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e della attestazione di regolarità amministrativa resa dal Responsabile "Unico delle Domande di Aiuto" - dott. Carmine Del Mastro - e dal Referente provinciale della Misura 226 - dott. Elio Muscetta, **ritenuto** di poter procedere alla approvazione della proposta di Variante in corso d'opera del Progetto: "Opere di regimazione delle acque e di consolidamento del vallone Fosso in loc. Cannitelle", proposta dal Comune di Zungoli (AV) con nota n. 1313 del 31 luglio 2013;

DECRETA

per quanto in premessa che si intende integralmente riportato

1. ai sensi del Manuale delle Procedure del P.S.R. Campania 2007-2013 (Punto PR 11 - INV), si approva la "Richiesta di variante in corso d'opera" del Progetto "Opere di regimazione delle acque e di consolidamento del Vallone fosso, in loc. Cannitelle", prodotta dal Beneficiario Comune di Zungoli (C.U.A.A.: 81002030641) con nota n. 1313 del 31 luglio 2013, secondo la planimetria Generale delle Opere che - allegata al presente Decreto - ne costituisce parte integrante, per come dettagliato dal punto di vista economico nella Tabella seguente:

	Progetto Definitivo (Ammesso)	Progetto (Appaltato)	Importi a seguito della Variante	Variazione
Lavori a base d'asta	534.307,93==	454.118,77==	454.118,77==	===
Oneri sicurezza	12.289,92==	12.289,92==	12.289,92==	===
Imprevisti	11.437,87==	11.437,87==	11.437,87==	===
Spese Generali	66.964,29==	66.964,29==	66.964,29==	===
Totale	625.000,01==	544.810,85==	544.810,85==	===


2. Per effetto del Punto 1, è concessa Proroga al 20 dicembre 2013 del Termine finale indicato nel Decreto di Concessione di Aiuto n. 105 del 14 ottobre 2010 (rideterminato con Decreto n. 47 del 3 luglio 2012), con la precisazione che entro il predetto termine del 20 dicembre 2013 dovrà essere presentata la Domanda di

Pagamento per Saldo, che presuppone l'ultimazione dei Lavori e delle Forniture, la conclusione di tutti i pagamenti e l'avvenuta emissione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo provvisorio, nel rispetto del Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Pagatore del P.S.R. Campania 2007 - 2013 (Ag.E.A.).

3. Il presente Decreto viene notificato al Beneficiario "Comune di Zungoli (AV)" e viene inviato - per conoscenza - al sig. Coordinatore dell'A.G.C. 11 - nella qualità di Autorità di Gestione del P.S.R. Campania 2007 - 2013, oltre che - per il seguito di rispettiva competenza - alle seguenti strutture della Giunta Regionale della Campania:

- al Settore 01 (Servizio 04 "Registrazione Atti monocratici ed Archiviazione dei Decreti Dirigenziali") dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta Regionale";
- al Responsabile dell'Asse II del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- al Settore 05 "Foreste Caccia e Pesca" dell'A.G.C. 11;
- al Referente della Misura 226 del P.S.R. Campania 2007 - 2013;
- al Settore 02 "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" dell'A.G.C. 01 per la pubblicazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- al Settore 01 "S.I.R.C.A." dell'A.G.C. 11 per la sua pubblicazione sul Portale Internet dell'Area Agricoltura della Giunta Regionale, al seguente indirizzo web: <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>.

Marco Di Sciuva



LEGENDA	
	Gabbionate rivierde
	Gabbionate esistenti
	Pulizia alveo
	Gabbioni in alveo
	Scogliera rivierde
	Rivestimento in materiali e riprofilatura alveo
	Briglie in legname e piattame azze-dromanti
	Rizomi di Phragmites Australis
	Pianta Arbustive e Arboree
	Rivierimento con talee (salice)
	Pallifcate vive a parete singola

REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI ZUNGOLI
(Provincia di Avellino)

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 226
RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI - AZIONE e)

OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E DI CONSOLIDAMENTO DEL VALLONE "FOSSO"

PERIZIA DI VARIANTE

Direzione dei lavori:
Ing. Massimo LO RUSSO

Il R.U.P.:
Geom. Imperio Filomena

Il sindaco:
Armando Zevola

Codice documento:
N°2.1

Titolo documento:
PLANIMETRIA GENERALE DELLE OPERE

Servizio:
DIREZIONE LAVORI

Foglio:
001 / 001