

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Napoli – **Decreto dirigenziale n. 52 del 23 marzo 2010 – Perizia di variante tecnica d'assestamento ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/06 - Comune di Forio (NA) Lavori urgenti per il completamento di una briglia crollata nel canalone denominato " Schioppa di Cognole"**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI NAPOLI

Premesso

- Che il Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Forio (NA), con nota prot.n° 26826 del 19.10.2007, aveva comunicato che le piogge che si erano abbattute sull'intera isola e quindi sulla via Cognole, avevano ulteriormente aggravato il dissesto idrogeologico del bacino di monte in località Schioppa di Cognole;
- Che a seguito di sopralluogo effettuato in data 27.11.2007 da funzionari di questo Settore, congiuntamente al Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Forio (NA), è stato accertato una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, dovuto al crollo di una briglia di contenimento in pietrame posta a monte del canalone denominato Schioppa di Cognole;
- Che detto crollo, di dimensioni al piede di ml. 6,00 di lunghezza e una altezza di ml. 5,50, ha provocato l'ostruzione del canalone e smottamenti delle pendici laterali allo stesso;
- Che tale situazione, in occasione di ulteriori eventi piovosi, anche di piccola entità, provenienti da monte oltre ad invadere i terreni limitrofi provocando danni alle colture avrebbe potuto innescare movimenti franosi anche alle pendici laterali del canalone con conseguente trascinamento dei materiali verso valle con invasione della sottostante strada comunale, causando un notevole disagio alle numerose famiglie che la utilizzano.

Che fu redatta la perizia relativa ai lavori urgenti per il completamento di una briglia crollata nel canalone denominato “ Schioppa di Cognole. dell'importo complessivo di € 50.000,00,così distinti:

- lavori a base di appalto soggetti a ribasso	€ 36.607,89
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>1.811,22</u>
Sommano	€ 38.419,11

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA al 20% su € 38.419,11	€ 7.683,38
- spese tecniche 2% su € 38.419,11	€ 768,34
- per occupazione temporanea	€ 2.000,00
- oneri gestione lavori	€ <u>1.129,17</u>
Sommano	€ 11.580,88
Importo complessivo	€ 50.000,00

Che detta perizia fu approvata in linea tecnica con Decreto Dirigenziale n° 63 del 30.07-2008 dal Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;

Che con Decreto Dirigenziale n. 379 del 17.12.2009 del Dirigente del Settore Difesa Suolo, in ottemperanza della D.G.R. n. 1868 del 26.11.2008- APQ Difesa Suolo- autorizzava l'intervento individuando il Settore Provinciale Genio Civile Napoli quale soggetto attuatore.;

Che il dirigente del Settore provinciale Genio Civile Napoli , ha stabilito di affidare i lavori mediante Procedura ristretta senza previa pubblicazione di gara ai sensi dell'art.57 del D.Leg. 163/2006;

Che in data 22.06.2009, è stata esperita la gara per l'affidamento dei lavori urgenti. per il completamento di una briglia crollata nel canalone denominato “ Schioppa di Cognole “

Che dal predetto verbale di gara ,è risultata aggiudicataria la Ditta CENTRO MERIDIONALE CO-STRUZIONI s.r.l. con sede in Afragola (NA) alla via Piccirilli n.19 che ha offerto il ribasso del 2,50%;
Che con Decreto Dirigenziale n° 62 del 05-08.2009 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta succitata;

Che in data 30.06.2009 i lavori sono stati consegnati, con le riserve di legge di cui all'art. 337 L. 20.03.1865 n° 2248 sui LL.PP., alla ditta aggiudicataria:

CONSIDERATO CHE:

Nel corso dei lavori si è ravvisato la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario in virtù delle reali esigenze emerse in fase di esecuzione dei lavori. Nella perizia si prevedeva la sistemazione della briglia mediante gabbionate; durante i lavori, pulita l'area di cantiere dalla vegetazione e dai materiali crollati è emerso che la briglia dissestata esistente era, alla base, formata da conci di tufo. Il D.L. ha ritenuto pertanto più idoneo ricostruire la stessa con le medesime caratteristiche costruttive, integrandola tra l'altro con la tipologia di muratura laterale esistente;

Tale variante non comporta modifiche sostanziali e significative al progetto originario e comporta una minore spesa rientrando nei limiti del 5% previsti dalle vigenti norme.;

La Direzione Lavori ha promosso e redatto una perizia di variante tecnica ed assestamento per l'importo complessivo dei lavori di € 36.960,91 al netto del ribasso d'asta del 2,50 %

L'importo contrattuale risulta così essere pari a € **35.243,48** per lavori al netto del ribasso del 2,50% ed € **1.717,43** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con una diminuzione percentuale dell'1,485 % così distinti:

- lavori a base di appalto	€ 37.864,59	
A detrarre:		
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.717,43</u>	
Restano	€ 36.147,16	
A detrarre:		
- per ribasso d'asta del 2,50%	<u>€ 903,68</u>	
Restano	€ 35.243,48	
- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.717,43</u>	
Sommano		€ 36.960,91

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA al 20% su € 36.960,91	€ 7.392,18	
- spese tecniche 2% su € 38.419,11	€ 768,34	
- per economie	€ 3.749,40	
- oneri gestione lavori	<u>€ 1.129,17</u>	
Sommano		<u>€ 13.039,09</u>
Importo complessivo		€ 50.000,00

TENUTO CONTO:

Che l'importo contrattuale, a seguito della perizia di variante tecnica di assestamento, risulta essere per lavori a misura € **35.243,48** al netto del ribasso d'asta del 2,50 %- ed € **1.717,43** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con una diminuzione percentuale dell'1,486 % e quindi nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti leggi

Vista la perizia di variante costituita da:

1. Relazione tecnica con allegato Quadro Economico Riepilogativo;

2. Computo Metrico;
3. Computo Metrico Sicurezza;
4. Grafico (planimetria zona d'intervento);
5. Quadro Comparativo;
6. Verbale di Concordamento Nuovi prezzi.
7. Documentazione fotografica

RITENUTO

Che la perizia, di variante tecnica di assestamento, in questione possa essere approvata in linea tecnica;

Visto: il D.P.R. 554/99;

Visto: il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Visto: il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;

Visto: la L.R. 27/02/2007 n. 3;

Vista: la Legge 241/90;

Vista: la Legge 109/94;

Vista: La relazione del Responsabile del Procedimento;

alla stregua dell'avvenuta istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento dott. Ennio Ciervo,

nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile stesso

DECRETA

DI APPROVARE

la perizia, di variante tecnica di assestamento, dell'importo di € 50.000,00, per i lavori urgenti, per il completamento di una briglia crollata nel canalone denominato "Schioppa di Cognole" costituita da:

1. Relazione tecnica con allegato Quadro Economico Riepilogativo;
2. Computo Metrico;
3. Computo Metrico Sicurezza;
4. Grafico (planimetria zona d'intervento);
5. Quadro Comparativo;
6. Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi
7. Documentazione fotografica

DI INVIARE il presente atto:

- al Settore Difesa Suolo;

- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale;

- al Coordinatore dell'A.G.C. n. 15 "LL.PP. OO.PP. Attuazione Espropriazione".

f.to Arch. Gabriella De Micco