

COMUNE DI LAURINO
QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST VARIANTE

SPESA APPROVATA POST GARA				SPESA RIDETERMINATA POST VARIANTE				ECONOMIA DOPO RIDETERMINAZIONE
Descrizione voce	Unità di misura	Quantità	Spesa totale	Descrizione voce	Unità di misura	Quantità	Spesa totale	€
1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo	mc	481,67	€ 77.703,34	1) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo (con ribasso del 3 %)	mc	484,28	€ 78.124,39	
2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame proveniente fuori dal fondo	mc	481,94	€ 113.097,87	2) Contenimento terreno tramite ripristino muri con pietrame esistente nel fondo (con ribasso del 3 %)	mc	484,28	€ 113.647,01	
3) Pista di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza, cm 20	ml	80,00	€ 751,17	3) Pista di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza, cm 20	ml	80,00	€ 751,17	
4) Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (h80 cm) con intelaiatura, compreso ogni onere incluso lo scavo	ml	160,00	€ 6.208,00	4) Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (h80 cm) con intelaiatura, compreso ogni onere incluso lo scavo	ml	160,00	€ 6.208,00	
4.1) Canale di scolo con pietrame esistente nel fondo	mc	0,00	€ -	4.1) Imprevisti - Canale di scolo con pietrame esistente nel fondo (senza ribasso del 3%)	mc	22,68	€ 5.486,97	
4.2) Canale di scolo con pietrame proveniente fuori dal fondo	mc	0,00	€ -	4.2) Imprevisti - Canale di scolo con pietrame proveniente fuori dal fondo (senza ribasso del 3%)	mc	22,68	€ 3.771,91	
5) Importo lavori soggetto a ribasso (totale 1+2+3+4)			€ 197.760,38	5) Importo lavori (totale 1+2+3+4+4.1+4.2) post variante			€ 207.989,45	
6) Oneri generali per la sicurezza e coordinamento			€ 2.678,02	6) Oneri generali per la sicurezza e coordinamento			€ 2.678,02	
7) Somma a disposizione della stazione appaltante (Totale 5+6)			€ 200.438,40	7) Somma a disposizione (Totale 5+6)			€ 210.667,47	
8) Imprevisti (5 % di 7)			€ 10.021,92	8) Imprevisti (utilizzati per le voci 4.1 e 4.2 e parz. 1 e 2)			€ -	
9) Spese generali (11,43 % di 7+8)			€ 24.789,66	9) Spese generali			€ 24.789,66	
10) Totale investimento (7+8+9)			€ 235.249,98	10) Totale investimento (7+8+9)			€ 235.457,13	
Totale			€ 235.249,98	Totale contributo richiesto in variante			€ 235.182,27	
				Totale contributo approvato post variante			€ 235.182,27	€ 67,71