

# ALLEGATO N.2

**GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA**  
**DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA**

DIP. 52 - D.G. 05 - U.O.D. 12


**IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI 30.000 tonm/a  
IN LOCALITA' SARDONE  
DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA)**

**PERIZIA DI  
VARIANTE STRALCIO N. 2**

TAVOLA <b>TA.03</b>	ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI	COMMESSA <b>V12-02C</b>
SCALA	- Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento NP -	NOME FILE <b>TA.03.doc</b>


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. arch. Guido Mirahda



IL DIRETTORE DEI LAVORI

dott. Ubaldo Scarpone



Data	Rev.	Descrizione
Luglio 2014	0	Emissione

# REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA

DIP. 52 - D.G. 05 - U.O.D. 12

\*\*\*\*\*

**LAVORI**      **Impianto di compostaggio in località Sardone del  
Comune di Giffoni Valle Piana - SA**  
(CUP B88F05000030008 - CIG 4049387BDA)

**IMPRESA**  
Di Maio geom. Francesco S.r.l. da Giffoni Valle Piana - SA, a seguito di presa d'atto della comunicazione del 19/03/2014 circa intervenuta acquisizione del ramo d'azienda della ditta individuale Di Maio geom. Francesco (come da atto del notaio Luca Restaino rep. 3033 - racc. 2289 del 03/07/2012) e recesso della mandante M.F.C. Consolidamenti S.r.l. di Agropoli - SA dall'A.T.I. affidataria (come da dichiarazione autenticata dal notaio Luca Restaino in data 25/06/2013)

**CONTRATTO** rep. n. 249 del 14/11/2007

**ATTO DI SOTTOMISSIONE** in data 06/08/2013 a seguito D.D. n. 8 del 09/07/2013 di approvazione della perizia di variante stralcio

\*\*\*\*\*

## **SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E**

### **VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

\*\*\*\*\*

**PREMESSO** che:

**a.** con ordinanza commissariale n. 380 del 17/10/2005 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'impianto di compostaggio di Giffoni Valle Piana, dell'importo complessivo di € 5.260.573,81 (di cui € 4.052.313,64 per lavori "a corpo" a base d'asta ed € 73.048,89 per oneri di sicurezza), con previsto utilizzo delle apparecchiature (biocelle, biofiltri e trionmi-scelatori) commissionate nel 2001 all'A.T.I. F.lli Mazzariol - EntSORGA S.r.l. ed alla DE.CO. Engineering S.r.l. a seguito di distinte procedure di gara;

**b.** a seguito di gara di appalto mediante procedura aperta, con ordinanza commissariale n. 569 del 23/12/2005 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Tecno Impianti S.r.l. - Centro Meridionale Costruzioni S.r.l.;

**c.** a seguito della richiesta dell'A.T.I. aggiudicataria del 27/10/2006 di sciogliersi da ogni impegno e di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 554/1999 nonché della volontà di subentro nell'aggiudicazione dei lavori espressa con nota del 21/02/2007 dal 2° classificato nella graduatoria di ga-



ra, con ordinanza commissariale n. 143 dell'11/05/2007 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'A.T.I. Di Maio geom. Francesco – MFC Consolidamenti S.r.l. (costituita con atto della prof. dott. Giuseppina Capobianco, notaio in Giffoni Valle Piana, rep. 63798 – racc. 12788 del 25/03/2007) per l'importo complessivo offerto di € 2.905.170,37 al netto del ribasso del 30,111%;

**d.** con verbale del 29/05/2007 è stata effettuata la consegna dei lavori "in via d'urgenza", ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. n. 554/1999;

**e.** in corso d'opera i lavori sono stati sospesi dal 20/10/2007 al 25/11/2007 (nelle more della stipula del contratto rep. n. 249 del 14/11/2007) e dal 10/06/2008 al 18/12/2012, per complessivi 1.690 giorni;

**f.** per i lavori a tutto il 10/06/2008 sono stati emessi n. 2 S.A.L., per l'importo complessivo netto di € 1.040.333,26 oltre IVA;

**DATO ATTO** che:

**a.** ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 – commi 1 e 2 dell'O.P.C.M. n. 3710 del 31/10/2008 l'intervento è rientrato nelle competenze della Regione Campania, come da deliberazione G.R. n. 619 del 27/03/2009, con acquisizione delle residue risorse finanziarie all'uopo trasferite;

**b.** nel periodo dal 26/10/2010 al 25/03/2011, in attuazione degli accordi di cui alla riunione del 22/06/2010 circa "destinazione e consegna all'impianto di Giffoni Valle Piana" delle attrezzature della gara RC-001-2000 – lotto 3 (aggiudicata all'A.T.I. Fratelli Mazzariol – EntSORGA Italia con ordinanza commissariale n. 279 del 24/11/2000) ed in adempimento alla disposizione impartita dal Coordinatore A.G.C. 21 con nota prot. 846668 del 21/10/2010, a cura del Direttore dei Lavori sono stati espletati gli "adempimenti connessi alla presa in carico" della predetta fornitura (n. 56 containers scarrabili, n. 7 containers biofiltro e n. 4 tritomiscelatori), ad eccezione -- "al fine di evitare furti, smarrimenti o danneggiamenti di dispositivi delicati e costosi" -- del sistema di areazione e del sistema computerizzato di sonde e software di cui all'art. 6 del Capitolato d'oneri di gara, dando atto che la verifica della piena rispondenza della fornitura alle "specifiche prestazionali" del Capitolato d'oneri potrà essere effettuata esclusivamente ad avvenuta messa in esercizio dell'impianto di compostaggio (con oneri a carico EntSORGA che, con nota prot. 107 del 06/04/2011, ha confermato "l'impegno alla consegna degli strumenti di regolazione del processo contestualmente alle operazioni di montaggio delle forniture");

**c.** con deliberazione G.R. n. 314 del 21/06/2011 sono stati individuati gli interventi inclusi nell'allegato IV del RFE - POR 2000-2006 da completare prioritariamente con le risorse liberate come da D.G.R. n. 891 del 14/12/2010, tra i quali l'impianto di compostaggio in località Sardone del Comune di Giffoni Valle Piana, cod. SMILE 100179, per un importo residuo di € **6.411.154,02**;

- d.** con decreto dirigenziale n. 28 del 20/12/2011 sono state attribuite al funzionario regionale arch. Sergio De Rosa le funzioni di Responsabile del Procedimento (in sostituzione dell'ing. Bernardo Papa, contestualmente nominato "supposto al R.U.P.") ed all'ing. Sergio Vizioli quelle di Direttore dei Lavori (a seguito del decesso dell'ing. Attilio Buonomo in data 11/10/2011), con conferma del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e della Commissione di collaudo;
- e.** con decreto dirigenziale n. 5 del 24/02/2012 le funzioni di collaudatore statico sono state attribuite al componente della Commissione di collaudo ing. Massimiliano Paolillo, in sostituzione dell'ing. Gabriele De Pascale;
- f.** con decreto dirigenziale n. 8 del 19/04/2012 è stata disposta a favore della Regione Campania l'espropriazione definitiva per pubblica utilità dei suoli per la realizzazione dell'impianto di compostaggio;
- g.** in data 08/10/2012, a conclusione della procedura attivata dal R.U.P. con nota prot. 219443 del 21/03/2012, è stato sottoscritto il verbale di accordo bonario ex art. 240 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. in ordine alle riserve inscritte in corso d'opera dall'A.T.I. appaltatrice;
- h.** con verbale del 13/12/2012 è stata disposta la ripresa dei lavori, a far data dal 19/12/2012, limitatamente a specifiche opere contrattuali non interessate dalla perizia di variante in itinere;
- i.** in data 28/12/2012 è stata trasmessa allo S.T.A.P. di Salerno la documentazione tecnica ai fini dell'"approvazione del progetto" (quale "variante sostanziale" del progetto esecutivo approvato con ordinanza commissariale n. 380 del 17/10/2005) e del "rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006";
- j.** in data 31/05/2013 è stata consegnata all'A.G.C. 05 - Settore 02 Tutela dell'Ambiente la prescritta documentazione ai fini dell'attivazione della procedura di "verifica di assoggettabilità a V.I.A." dell'intervento ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 163/2006, con pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.C. n. 32 del 10/06/2013;
- k.** con decreto dirigenziale n. 8 del 09/07/2013 sono state approvate le perizie di variante "*in linea tecnica*" e di "variante stralcio" redatte in adempimento alle disposizioni impartite "nelle more dell'espletamento delle procedure di autorizzazione ambientale ed in considerazione del prioritario obiettivo di pervenire al completamento ed all'avvio dell'esercizio dell'impianto nel *rispetto dei tempi* indicati all'Unione Europea" nell'ambito di recente procedura di infrazione;
- l.** in data 06/08/2013 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione della perizia di "variante stralcio" -- per l'importo complessivo netto di € 1.231.491,88 -- con concordamento di n. 10 nuovi prezzi (da N.P./OC 01 a N.P./OC 08, oltre N.P./IA 01 e N.P./IA 02) e n. 35 articoli desunti dal prezzario a base del progetto esecutivo del 2005 nonché con definizione del termine temporale di 170 giorni, a decorrere dal 10/06/2013, per l'esecuzione degli interventi;

**m.** i lavori sono stati sospesi dal 09/05/2014 al 24/06/2014 a seguito dell'avvenuto collocamento in pensione dell'arch. De Rosa e nelle more della nomina del nuovo Responsabile del Procedimento (poi individuato nell'arch. Guido Miranda, come da decreto dirigenziale Dip. 52 – D.G. 05 – U.O.D. 12 n. 6 del 06/06/2014);

**n.** al S.A.L. n. 6 a tutto il 09/05/2014, redatto ai sensi dell'art. 141 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sono stati contabilizzati lavori per complessivi € 1.031.635,61 (di cui: € 958.828,41 per lavori a corpo da perizia di "variante stralcio", al netto degli oneri di sicurezza inclusi nei prezzi di elenco e del ribasso offerto del 30,111% - € 24.865,78 per oneri di sicurezza - € 47.941,42 per incremento prezzi contrattuali del 5%, da clausola dell'accordo bonario del 08/10/2012), pari all'83,77% della perizia di "variante stralcio" ed al 55,32% del residuo importo del contratto rep. 249/2007;

**CONSTATATO** che con nota dell'impresa Di Maio geom. Francesco S.r.l. del 19/03/2014 è stata comunicata l'avvenuta acquisizione del ramo d'azienda della ditta individuale Di Maio geom. Francesco "comprendente tra l'altro anche la commessa attualmente in corso di esecuzione" (come da atto del notaio Luca Restaino rep. 3033 – racc. 2289 del 03/07/2012), con reiterazione della richiesta di prendere atto della dichiarata volontà di recesso della mandante M.F.C. Consolidamenti S.r.l. di Agropoli – SA (come da dichiarazione autentica dal notaio Luca Restaino in data 25/06/2013) e precisazione che la Di Maio geom. Francesco S.r.l. "è in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di gara di cui all'ordinanza commissariale n. 381/2005 come da documentazione" in atti;

**EVIDENZIATO** che nella riunione del 18/07/2014 sono state confermate le indicazioni operative fornite con nota prot. 11/RUP/GVP del 14/02/2014 ("invito al D.L. a predisporre la 2<sup>a</sup> perizia di variante stralcio nei limiti del residuo importo del contratto rep. 249/2007" con previsione di interventi non interferenti con la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in itinere, al fine di assicurare la regolare prosecuzione delle attività di realizzazione dell'impianto nel rispetto degli impegni di cui alla recente procedura comunitaria di infrazione), dando espressamente atto degli specifici interventi di perizia (sistemazione dell'area di stoccaggio compost, con realizzazione pavimentazione industriale, rete di smaltimento acque meteoriche ed impianto di illuminazione previa ridislocazione delle baracche di cantiere e dei n. 63 biocontainer approvigionati dall'A.T.I. F.lli Mazzariol – Entsortorga; completamento impianto di illuminazione piazzale biocontainer; puntuale rappresentazione opere eseguite e variazioni di dettaglio apportate all'atto esecutivo - "as built");

**PRECISATO** che con decreto Dip. 52 – D.G. 05 – U.O.D. 07 n. 120 del 24/07/2014 il progetto dell'impianto in epigrafe è stato escluso dalla procedura

di Valutazione di Impatto Ambientale su conforme parere della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 01/07/2014 con prescrizioni (tra cui: “prevedere, per i capannoni di maturazione primaria e finale, l’installazione di scrubber nel sistema di trattamento delle arie esauste”; “in fase di autorizzazione alla realizzazione e gestione verificare l’assoggettabilità dell’impianto al regime A.I.A., tenuto conto dell’intervenuto D. Lgs. 46/2014”; “predisporre variante urbanistica atteso che l’area su cui insiste l’impianto ricade secondo le indicazioni dello strumento urbanistico vigente in zona considerata agricola”);

### **TUTTO QUANTO INNANZI ESPOSTO**

l’hanno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di agosto (**01/08/2014**) con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **ART. 1**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2**

In considerazione della comunicazione dell’impresa Di Maio geom. Francesco S.r.l. del 19/03/2014 circa l’avvenuta acquisizione del ramo d’azienda della ditta individuale Di Maio geom. Francesco “comprendente tra l’altro anche la commessa attualmente in corso di esecuzione” (come da atto del notaio Luca Restaino rep. 3033 – racc. 2289 del 03/07/2012) nonché dell’espressa volontà della mandante M.F.C. Consolidamenti S.r.l. di Agropoli – SA di recedere dall’A.T.I. come da dichiarazione autenticata dal notaio Luca Restaino in data 25/06/2013, l’impresa Di Maio geom. Francesco S.r.l. -- con sede in Giffoni Valle Piana (SA) alla via Santa Maria al Vico n. 6, Partita IVA 05059100650 -- subentra all’originaria A.T.I. Di Maio geom. Francesco - M.F.C. Consolidamenti S.r.l. nella titolarità del contratto rep. n. 249 del 14/11/2007 e del successivo atto di sottomissione del 06/08/2013.

#### **ART 3**

Il geom. Francesco di Maio, nella qualità di legale rappresentante dell’impresa Di Maio geom. Francesco S.r.l., presa visione della perizia di variante stralcio n. 2, dichiara di accettare le valutazioni tecniche ed economiche a base della perizia stessa come risultanti dai n. 27 elaborati di cui all’elenco riportato in calce, senza alcuna eccezione e con espressa rinuncia ad eventuali rivendicazioni di indennizzi a qualsiasi titolo in dipendenza degli eventi dell’appalto e della complessiva maggiore durata dei lavori.

Con la sottoscrizione del presente atto, pertanto, il rappresentante dell’impresa



appaltatrice si obbliga ad eseguirne i lavori in conformità agli elaborati di perizia e nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui ai successivi articoli.

I patti e le condizioni di esecuzione dei lavori della perizia di variante stralcio n. 2 sono le stesse contenute nel contratto rep. n. 249/07 e nell'atto di sottomissione del 06/08/2013, ad eccezione di quanto espressamente modificato e/o integrato con il presente atto di sottomissione e con il relativo verbale di concordamento di nuovi prezzi.

#### ART 4

Per la stima delle opere previste nella perizia di "variante stralcio n. 2" è stato redatto apposito computo metrico estimativo, articolato in n. 12 "corpi d'opera", con applicazione dei prezzi unitari di cui alle categorie di lavoro del contratto rep. n. 249/07 e dell'atto di sottomissione del 06/08/2013 nonché delle ulteriori categorie di lavoro desunte dal prezzario a base del progetto esecutivo del 2005 ("Prezzario Lavori Pubblici in Campania" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3737 del 02/08/2003, pubblicato sul B.U.R.C. del 18/12/2003).

Per specifiche categorie di lavoro non riportate nel predetto prezzario si è proceduto alla determinazione ed al concordamento di n. 11 nuovi prezzi in conformità a quanto prescritto dall'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, sulla scorta di analisi elaborate in base ai prezzi elementari di mano d'opera desunti dalle tabelle bimestrali del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, con riferimento alla provincia di Salerno ed a gennaio 2013 - L. 41/86, nonché ai prezzi elementari di materiali, noli e trasporti desunti dalle citate tabelle alla data dell'offerta (1° Luglio 2005 - L. 41/86) ovvero da prezzi correnti di mercato rapportati alla data dell'offerta mediante riduzione del 16,20% (variazione percentuale del coefficiente ISTAT nel periodo novembre 2005 - gennaio 2013).

Sulla scorta degli elaborati economici della perizia di variante stralcio n. 2, l'importo dei lavori a corpo ammonta complessivamente ad € 278.510,71 (al netto degli oneri di sicurezza inclusi nei prezzi di elenco e del ribasso d'asta del 30,111%) oltre ad € 5.791,44 per lavori in economia (al netto del ribasso d'asta sull'aliquota dell'utile di impresa e degli oneri di sicurezza) e ad € 7.385,43 per oneri di sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 (di cui € 4.898,82 ed € 260,91 inclusi nei prezzi unitari delle varie categorie di lavoro e mnella citata lista in economia nonché € 2.225,70 per specifici oneri "aggiuntivi").

Ai fini della contabilizzazione degli interventi di perizia, in virtù della specifica clausola di cui all'accordo bonario sottoscritto in data 08/10/2012 relativa all'incremento dei singoli prezzi contrattuali del 5,00% oltre IVA, l'importo complessivo dei lavori a corpo è rideterminato in netti € 292.436,25.

In definitiva, l'importo dei lavori a corpo, della lista in economia e degli oneri di sicurezza degli interventi previsti nella perizia stralcio n. 2 ammonta a complessivi € **305.613,12**.



## ART. 5

Ai fini della stima degli interventi della perizia di variante stralcio n. 2, oltre ai prezzi contrattuali sono stati utilizzati i prezzi unitari di 31 categorie di lavoro desunte dal prezzario a base del progetto esecutivo del 2005 ("tariffa delle opere pubbliche Regione Campania" approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3070 del 31/10/2003) di cui si riportano i relativi numeri d'ordine di tariffa:

C.08.250a, C.08.280d, E.03.001d, I.05.110b, L.01.073e, L.01.073i, L.01.089e, L.01.095c, L.02.015e, L.02.017f, L.02.018g, L.02.197b, L.02.197i, L.02.198d, L.02.220b, L.02.220d, L.02.224a, L.02.230d, L.02.230m, L.02.231k, L.02.238b, L.02.257c, R.07.009a, U.01.019d, U.01.019e, U.01.030d, U.01.030f, U.01.031c, U.02.029, U.02.160, U.02.161

Con la sottoscrizione del presente atto i predetti prezzi unitari si intendono espressamente concordati tra le parti ed accettati dall'impresa appaltatrice.

Qui di seguito si elencano i n. 11 nuovi prezzi determinati sulla scorta di apposite analisi elaborate in conformità a quanto prescritto dall'art. 163 - comma 2 del D.P.R. 207/2010.

**N.P./OC 09** Compenso per maggiori oneri connessi all'utilizzo di canale in cls poliuretano ACO DRAIN con telaio integrato in acciaio zincato, conforme alla norme UNI EN1433 sezione a V - in elementi da 1,00 metri lineari, sigillati tra loro mediante il sigillante IDRO-JOINT PU - KERACOL.

a metro lineare € 76,35  
(euro settantasei/35)

**N.P./OC 10** Fornitura e posa in opera, su plinto già predisposto, di palo rastremato dritto saldato in lamiera di acciaio S235 JRH, dm base 152 mm, dm ultimo tronco 89 mm, cima 60 mm, H.tot. 8.80 mt, H.ft 8.00 mt, spess. 4 mm, zincato a caldo in bagno di zinco fuso secondo UNI EN ISO 1461, completo di staffa portaproiettori LG da 1.00 mt zincata a caldo secondo UNI EN 1461, portello in alluminio pressofuso di dimensione 45x186 mm, morsetteria doppio isolamento di dimensioni 45x186 mm, 2 portafusibili. Nel prezzo sono comprese la fascia di guaina termorestringente applicata alla base ad uso anticorrosivo, l'armatura in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento, asimmetrico della DISANO (Indio Asimmetrico 1159 SAP-T 250 CNR) e la relativa lampada al sodio ad alta pressione da 250W.

cadauno € 1.180,00  
(euro millecentottanta/00)



**N.P./OC 11** Compenso per la fornitura dei materiali occorrenti per la costruzione in opera di un pozzetto circolare in polietilene del diametro Ø 500 di altezza cm 60. Con predisposizione di lembi di membrana HDPE saldati per garantire il perfetto collegamento saldato ed omogeneo al manto HDPE posato su tutta la superficie del piazzale. Inoltre si predispongono dei tubi in polietilene tronchetti Ø 160 per le diramazioni, la quantità è determinata secondo le necessità caso per caso secondo la zona di intervento. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.

a metro lineare € 116,00  
(euro centosedici/00)

**N.P./OC 12** Compenso per la fornitura dei materiali occorrenti per la costruzione in opera di un pozzetto circolare in polietilene del diametro esterno Ø 1000 di altezza cm 80. Predisposizione dei tubi in polietilene tronchetti Ø 160 per le diramazioni, la quantità sarà determinata secondo le necessità caso per caso secondo la zona di intervento. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.

a metro lineare € 363,80  
(euro trecentosessantatre/80)

**N.P./OC 13** Movimentazione dei n. 56 biocontainer scarrabili e dei n. 7 biofiltri, a suo tempo approvigionati dall'A.T.I. Mazzariol - EntSORGA e temporaneamente posti a deposito su aree dell'impianto Ges.co., ai fini del definitivo posizionamento sul piazzale biocontainer nelle ubicazioni indicate negli elaborati grafici della perizia stralcio, previe verifiche ed intese operative con l'A.T.I. fornitrice.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per imbracatura degli stessi con fune di acciaio, sollevamento assistito con gru montata su autocarro con cassone, trasporto all'interno del cantiere, sollevamento e scarico.

cadavuto € 152,60  
(euro centocinquantadue/60)

**N.P./OC 14** Sovrapprezzo all' art. U.02.002a per assistenza nelle operazioni di intercettazione di sottoservizi lungo la via di fuga dall'impianto. Il predetto sovrapprezzo è stato determinato nella misura del 150% del prezzo unitario dell'art. di riferimento quale misura compensativa della ridotta produttività dei mezzi meccanici impiegati nelle lavorazioni.

a metro cubo € 4,32  
(euro quattro/32)

**N.P./OC 15** Fornitura e posa in opera di pozzetto ACO DRAIN  
cadauno  
(euro duecentosessantaquattro/80)

€ 264,80

**N.P./OC 16** Compenso per realizzazione del convogliamento delle acque meteoriche superficiali del piazzale stoccaggio compost, già raccolte dalle canalette perimetrali, alla esistente cunetta in sx idraulica della strada comunale adiacente all'impianto in esercizio. Nel predetto compenso sono compresi gli oneri per scavi, fornitura in opera di tubazioni, rinterro, ripristino manto stradale e quant'altro occorrente in conformità alle disposizioni operative impartite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori al fine dell'esecuzione dell'opera a regola d'arte.

a corpo  
(euro quattromilacinquecento/00)

€ 4 500,00

**N.P./OC 17/a** Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento dei chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero. Da 110x110 cm (come da voce U.04.020.120b della Tariffa Regione Campania 2007).

cadauno  
(euro centoventuno/35)

€ 121,35

**N.P./OC 17/b** Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento dei chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero. Da 130x130 cm (come da voce U.04.020.120c della Tariffa Regione Campania 2007).

cadauno  
(euro centocinquantacinque/33)

€ 155,33

**N.P./OC 18** Compenso per i maggiori oneri connessi all'esecuzione dei 2 attraversamenti stradali previsti nella perizia stralcio ai fini del convogliamento delle acque ruscellanti da monte e raccolte in pozzetti a margine della sede stradale della via di fuga dall'impianto (mediante impiego di tubazioni in acciaio del dn 1.000 ed in PEAD del dn 800) nonché per la realizzazione dei conseguenti interventi di sistemazione idraulica e di mitigazione del sistema di scarico a valle della sede stradale stessa in conformità alle disposizioni operative che saranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione La-

vori anche per la complessiva tutela dei fondi di proprietà privata. Nel prezzo sono altresì comprese e compensate le forniture di materiali e gli oneri per l'utilizzo di mezzi d'opera e per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

a corpo  
(euro ventimila/00) € 20 000,00

I predetti nuovi prezzi saranno ammessi in contabilità previo assoggettamento al ribasso contrattuale del 30,111%.

Ai fini dell'emissione di S.A.L. in corso d'opera, le categorie di lavoro di cui al computo metrico estimativo della perizia di variante stralcio n. 2 saranno ripartite nelle categorie 1 - 2 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 18 - 19 - 20 - 22 di cui alla "tabella parametrica" determinata nel maggio 2007 ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto ed integrata con l'atto di sottomissione del 06/08/2013, con ulteriore aggiunta della categoria n. 24 - "area stoccaggio compost".

#### ART. 6

Ai fini dell'emissione di certificati di acconto per lavori, anche in considerazione dell'importo delle residue opere a farsi ed in deroga all'art. 7 del contratto di appalto rep. 249/2007, l'importo della rata minima viene rideterminata in € 200.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute.

#### ART. 7

Nelle more della definitiva determinazione della scadenza del tempo utile contrattuale come da art. 5 dell'atto di sottomissione del 06/08/2013, per l'esecuzione dei residui interventi della perizia di variante stralcio e dei lavori della perizia di variante stralcio n. 2 è concordemente stabilito il termine temporale di ~~40~~ <sup>30</sup> giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal 04/08/2014, come da crono-programma di cui all'elaborato TA.02 della perizia stralcio n. 2.

#### ART. 8

Per quanto non espressamente modificato dal presente atto restano invariate tutte le obbligazioni del contratto di appalto rep. n. 249/2007 e dell'atto di sottomissione del 06/08/2013.

ART. 9

Il presente schema di atto di sottomissione è stato letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con espressa avvertenza che esso è fin d'ora impegnativo per l'impresa appaltatrice mentre lo sarà per l'Amministrazione soltanto dopo l'avvenuta formale approvazione.


L'IMPRESA APPALTATRICE

(Di Maio geom. Francesco S.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(dott. ing. Sergio Vizioli)



Di MAIO geom. Francesco S.r.l.  
Società con unico socio  
Via S. Maria a Vico, 6  
84095 Giffoni Valle Piana (SA)  
P. I. 05059710 06570

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. arch. Guido Miranda)

