Cronoprogramma Lavori pubblici

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE - FINANZIATI 2025

BENEFICIARIO: Città Metropolitana di Napoli. CUP: H63C24000640002.

INTERVENTO: Lavori di messa in sicurezza, adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'istituto scolastico "Pasquale Villari", Napoli.

	ATTIVITA' (1)	Data avvio		Data conclusione		Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
		prevista	effettiva	prevista	effettiva				
1.A	Procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva	giu-25		ott-25					
2.A	Validazione del progetto esecutivo	nov-25		nov-25					
1.B	Approvazione del Progetto Esecutivo *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)*	dic-25		12/2025					
2.B	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori	dic-25		05/2026					
3	Aggiudicazione definitiva della gara	06/2026		06/2026					
4	Stipula del contratto	07/2026		07/2026					
5	Esecuzione del contratto	06/2026		05/2028					
6	Regolare esecuzione/Collaudo opere	06/2028		06/2028					
7	Funzionalità/fruibilità dell'opera	06/2028		06/2028					
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					Euro 173.450,00	Euro 3.892.624,03	Euro 6.140.474,24	Euro 3.223.451,73
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)								

Informazioni per la compilazione:

Campi obbligatori SURF

(1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

Nome e Cognome del RUP: Ing. Celestino D'Ortona
Firmato digitalmente

CELESTINO
D'ORTONA
09.05.2025
15:48:37
GMT+01:00