Cronoprogramma Lavori pubblici

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE - FINANZIATI 2025

BENEFICIARIO: COMUNE DI SANT'ANASTASIA - CUP: G22B24001210002
INTERVENTO: ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SODANI

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		Anno 2025												Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1.A	Approvazione del PFTE *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)*	01/09/2025		31/010/2025																																																	
2.A	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori																																																				
1.B	Approvazione del Progetto Esecutivo *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)*	01/11/2025		31/01/2026																																																	
2.B	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori	01/02/2026		30/04/2026																																																	
3	Aggiudicazione definitiva della gara	30/04/2026		31/05/2026																																																	
4	Stipula del contratto	01/05/2026		31/05/2026																																																	
5	Esecuzione del contratto	01/06/2026		30/04/2028																																																	
6	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/04/2028		30/06/2028																																																	
7	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/07/2028																																																			
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	01/08/2026		31/07/2028		30												250												500												153,651											
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																																				

Informazioni per la compilazione:

Campi obbligatori SURF

([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

ING. GIUSEPPE GENTILE

GENTILE GIUSEPPE
2025.05.06 10:34:44
CN=GENTILE GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=GENTILE
2.5.4.42=GIUSEPPE
RSA/2048 bits