Cronoprogramma Lavori pubblici

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE - FINANZIATI 2025

BENEFICIARIO: COMUNE DI TORRE DEL GRECO (NA) CUP: J53C23001750002
INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI, PLESSO CAMPI FLEGREI

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		Anno 2025												Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1.A	Approvazione del PFTE *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)*																																																				
2.A	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori																																																				
1.B	Approvazione del Progetto Esecutivo *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)*	01/06/2025		01/01/2026							x	x	x	x	x	x	x																																				
2.B	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori	01/01/2026		01/03/2026														x	x																																		
3	Aggiudicazione definitiva della gara	01/03/2026		01/04/2026																x																																		
4	Stipula del contratto	01/04/2026		01/05/2026																	x																																	
5	Esecuzione del contratto	01/05/2026		01/11/2027																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
6	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/11/2027		01/05/2028																																			x	x	x	x	x	x	x								
7	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/05/2028		01/06/2028																																																		
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					1.000.000,00 €												2.000.000,00 €												2.000.000,00 €												392.549,00 €											
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																																				

Informazioni per la compilazione:
Campi obbligatori SURF
([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

Ing. Stefania Sellitti
Firmato digitalmente