Cronoprogramma Lavori Pubblici

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE
INTERVENTI FINANZIATI NEL 2025

BENEFICIARIO: Comune di Casal di Principe CUP: C85E24000350002
INTERVENTO: ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DANTE I.C. DON DIANA

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		2025						Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1.B	Approvazione del Progetto Esecutivo *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)*	15/12/2025		27/02/2026																																											
2.B	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori	28/02/2026		03/04/2026																																											
3	Aggiudicazione definitiva della gara	04/04/2026		04/05/2026																																											
4	Stipula del contratto	05/05/2026		11/05/2026																																											
5	Esecuzione del contratto	12/05/2026		17/08/2027																																											
6	Regolare esecuzione/Collaudo opere	18/08/2027		30/09/2027																																											
7	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/10/2027		01/11/2027																																											
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					€ 40 000,00						€ 2 960 000,00												€ 2 000 000,00																							
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																														

Informazioni per la compilazione:
Campi obbligatori SURF
([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

IL RUP
digitalmente

Aniello Basco
20.11.2025 10:33:28
GMT+01:00

firmato