Cronoprogramma Lavori Pubblici

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE
INTERVENTI FINANZIATI NEL 2025

BENEFICIARIO: Comune di San Giorgio del Sannio (BN) CUP: H42C22000100006
INTERVENTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO " RITA LEVI MONTALCINI" IN VIA GUSTAVO BOCCHINI

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		2025						Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1.A	Approvazione del PFTE *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)*	01/02/2026		30/09/2026																																											
2.A	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori	01/10/2026		30/11/2026																																											
1.B	Approvazione del Progetto Esecutivo *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)*																																														
2.B	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori																																														
3	Aggiudicazione definitiva della gara	01/12/2026		31/12/2026																																											
4	Stipula del contratto	01/01/2027		31/01/2027																																											
5	Esecuzione del contratto	01/02/2027		30/11/2028																																											
6	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/12/2028		31/12/2028																																											
7	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/12/2028		31/12/2028																																											
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)											0,8												5,5												3,4											
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																														

Informazioni per la compilazione:
Campi obbligatori SURF
([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

IL RUP
digitalmente (Arch. Raffaele Pianura)

PIANURA
RAFFAELE
19.12.2025
11:29:25
GMT+00:00

firmato